



COMUNE DI MONTALTO DORA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

UFFICIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

Oggetto : Elenco progetti finanziati investimento PNRR – Anno 2022

Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di edificio comunale adibito a Scuola dell'Infanzia – Asilo Nido

CUP D67G22000170006

Importo Totale Finanziamento : € 50.000,00

Fonti Finanziarie : PNRR M2C4I2.2

Importo Contratto € 42.648,57 IVA Inclusa

Inizio Lavori: 05.07.2022

Fine Lavori: 05.12.2022

Stato di Attuazione Finanziamento

Lavori Liquidati	1° SAL	€ 31.315,25	
	CRE	€ 11.333,33	
Spese Tecniche Liquidate	€ 6.737,33	IVA Inclusa	
Totale	€ 49.385,91		

Scostamento € 614,10.

Montalto Dora il 28/06/2023

La responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Marika BERATTINO